



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO/BA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA VISCONDE DE OLIVEIRA - SEDE -
TEODORO SAMPAIO/BA


Bancos
SINAPI - 11/2023 - Bahia
ORSE - 10/2023 - Sergipe

B.D.I.
26,85%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 87,85%
Mensalista: 50,19%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 31.078,27	100,00% 31.078,27	
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 21.693,76	50,00% 10.846,88	50,00% 10.846,88
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E=4CM	100,00% 431.108,79	50,00% 215.554,40	50,00% 215.554,40
4	TRANSPORTE DO MATERIAL DMT = 54KM - FEIRA DE SANTANA X TEODORO SAMPAIO	100,00% 61.988,20	50,00% 30.994,10	50,00% 30.994,10
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 11.915,65	50,00% 5.957,83	50,00% 5.957,83
6	LIMPEZA DO PAVIMENTO	100,00% 2.036,23		100,00% 2.036,23
7	PONTO DE ÔNIBUS	100,00% 9.870,54	50,00% 4.935,27	50,00% 4.935,27
8	PAISAGISMO	100,00% 15.641,03		100,00% 15.641,03
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 81.087,21	50,00% 40.543,61	50,00% 40.543,61
Porcentagem			51,01%	48,99%
Custo			339.910,35	326.509,34
Porcentagem Acumulado			51,01%	100,0%
Custo Acumulado			339.910,34	666.419,68


José Elói de Oliveira Neto
Engenheiro Civil
RN 0519799497 CREA-BA 3000084570

José Elói de Oliveira Neto
Engenheiro Civil
CREA: 3000084570/BA