

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA-BA
CNPJ: 13.810.833/0001-60



Obra
PARQUE ECOLOGICO DA BIQUINHA

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Bahia
ORSE - 09/2025 -
Sergipe

B.D.I.
25,0%

Encargos
Desonerado.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 21.924.46	50,00% 10.962.23	50,00% 10.962.23
2	CERCA	100,00% 10.521.12	100,00% 10.521.12	
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 54.258.33	70,00% 37.980.83	30,00% 16.277.50
4	PERGOLADO	100,00% 4.833.84	70,00% 3.383.69	30,00% 1.450.15
5	COBERTURA	100,00% 9.130.53		100,00% 9.130.53
6	PAISAGISMO	100,00% 4.877.75	30,00% 1.463.33	70,00% 3.414.43
7	ESTATUA	100,00% 12.500.00		100,00% 12.500.00
8	EQUIPAMENTOS	100,00% 11.782.92		100,00% 11.782.92
Porcentagem			49,54%	50,46%
Custo			64.311,19	65.517,75
Porcentagem Acumulado			49,54%	100,0%
Custo Acumulado			64.311,19	129.828,95

ANANDA OLIVEIRA ARAUJO
RESPONSÁVEL TÉCNICA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/BA: 3000073145

PRAÇA ADALBERTO RIBEIRO SAMPAIO, CENTRO