

N° do Evento	Título do Evento	N° da Frente de Obra	Frente de Obra	N° do Período de Conclusão do Evento
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	GERAL	1
		1	GERAL	1
		2	CASA 1-5	2
		3	CASA 6-10	3
		4	CASA 11-15	4
		5	CASA 16-20	5
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6	CASA 21-25	6
		7	CASA 26-30	7
		8	CASA 31-35	8
		9	CASA 36-40	9
		10	CASA 41-45	10
		11	CASA 46-50	11
		12	INFRA	12
		2	CASA 1-5	2
		3	CASA 6-10	2
		4	CASA 11-15	2
		5	CASA 16-20	2
		6	CASA 21-25	4
3	FUNDAÇÃO - SAPATAS	7	CASA 26-30	4
		8	CASA 31-35	6
		9	CASA 36-40	6
		2	CASA 1-5	2
		3	CASA 6-10	2
		4	CASA 11-15	3
		5	CASA 16-20	3
		6	CASA 21-25	5
		7	CASA 26-30	5
		8	CASA 31-35	6
		9	CASA 36-40	6
		2	CASA 1-5	2
4	FUNDAÇÃO - BALDRAME	3	CASA 6-10	2
		4	CASA 11-15	3
		5	CASA 16-20	3
		6	CASA 21-25	5
		7	CASA 26-30	5
		8	CASA 31-35	6
		9	CASA 36-40	6
		2	CASA 1-5	2
		3	CASA 6-10	2
		4	CASA 11-15	3
		5	CASA 16-20	3
		6	CASA 21-25	5
5	FUNDAÇÃO - IMPERMEABILIZAÇÃO	7	CASA 26-30	5
		8	CASA 31-35	6
		9	CASA 36-40	6

6	SUPERESTRUTURAS - PILAR	2	CASA 1-5	2
		3	CASA 6-10	2
		4	CASA 11-15	3
		5	CASA 16-20	3
		6	CASA 21-25	5
		7	CASA 26-30	5
		8	CASA 31-35	6
		9	CASA 36-40	6
		2	CASA 1-5	2
7	SUPERESTRUTURAS - VIGAS E LAJE	3	CASA 6-10	2
		4	CASA 11-15	3
		5	CASA 16-20	3
		6	CASA 21-25	5
		7	CASA 26-30	5
		8	CASA 31-35	6
		9	CASA 36-40	6
		2	CASA 1-5	2
		3	CASA 6-10	2
8	ALVENARIA/FECHAMENTOS	4	CASA 11-15	4
		5	CASA 16-20	4
		6	CASA 21-25	5
		7	CASA 26-30	5
		8	CASA 31-35	6
		9	CASA 36-40	6
		2	CASA 1-5	3
		3	CASA 6-10	3
		4	CASA 11-15	4
9	ESQUADRIAS METÁLICAS	5	CASA 16-20	4
		6	CASA 21-25	5
		7	CASA 26-30	5
		8	CASA 31-35	6
		9	CASA 36-40	6
		2	CASA 1-5	3
		3	CASA 6-10	3
		4	CASA 11-15	4
		5	CASA 16-20	4
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA	6	CASA 21-25	5

11	COBERTURA	7	CASA 26-30	5
		8	CASA 31-35	6
		9	CASA 36-40	6
		2	CASA 1-5	3
		3	CASA 6-10	3
		4	CASA 11-15	4
		5	CASA 16-20	4
		6	CASA 21-25	5
		7	CASA 26-30	5
		8	CASA 31-35	6
12	PROTEÇÃO	9	CASA 36-40	6
		2	CASA 1-5	3
		3	CASA 6-10	3
		4	CASA 11-15	4
		5	CASA 16-20	4
		6	CASA 21-25	5
		7	CASA 26-30	5
		8	CASA 31-35	6
		9	CASA 36-40	6
		2	CASA 1-5	8
13	REVESTIMENTO INTERNO	3	CASA 6-10	8
		4	CASA 11-15	8
		5	CASA 16-20	8
		6	CASA 21-25	8
		7	CASA 26-30	8
		8	CASA 31-35	8
		9	CASA 36-40	8
		2	CASA 1-5	8
		3	CASA 6-10	8
		4	CASA 11-15	8
14	REVESTIMENTO CERAMICO	5	CASA 16-20	8
		6	CASA 21-25	8
		7	CASA 26-30	8
		8	CASA 31-35	8
		9	CASA 36-40	8
		2	CASA 1-5	8
		3	CASA 6-10	8

15	REVESTIMENTO EXTERNO	4	CASA 11-15	8
		5	CASA 16-20	8
		6	CASA 21-25	8
		7	CASA 26-30	8
		8	CASA 31-35	8
		9	CASA 36-40	8
		2	CASA 1-5	8
		3	CASA 6-10	8
		4	CASA 11-15	8
16	FORRO	5	CASA 16-20	8
		6	CASA 21-25	8
		7	CASA 26-30	8
		8	CASA 31-35	8
		9	CASA 36-40	8
		2	CASA 1-5	8
		3	CASA 6-10	8
		4	CASA 11-15	8
		5	CASA 16-20	8
17	PINTURA INTERNA	6	CASA 21-25	8
		7	CASA 26-30	8
		8	CASA 31-35	8
		9	CASA 36-40	8
		2	CASA 1-5	9
		3	CASA 6-10	9
		4	CASA 11-15	9
		5	CASA 16-20	9
		6	CASA 21-25	9
18	PINTURA EXTERNA	7	CASA 26-30	9
		8	CASA 31-35	9
		9	CASA 36-40	9
		2	CASA 1-5	9
		3	CASA 6-10	9
		4	CASA 11-15	9
		5	CASA 16-20	9
		6	CASA 21-25	9
		7	CASA 26-30	9
19	PINTURA ESQUADRIAS	8	CASA 31-35	9
		5	CASA 16-20	9
		6	CASA 21-25	9
		7	CASA 26-30	9

		9	CASA 36-40	9
		2	CASA 1-5	9
		3	CASA 6-10	9
		4	CASA 11-15	9
20	PISO CERÂMICA	5	CASA 16-20	9
		6	CASA 21-25	9
		7	CASA 26-30	9
		8	CASA 31-35	9
		9	CASA 36-40	9
		2	CASA 1-5	9
		3	CASA 6-10	9
		4	CASA 11-15	9
21	CALÇADA ENTORNO	5	CASA 16-20	9
		6	CASA 21-25	9
		7	CASA 26-30	9
		8	CASA 31-35	9
		9	CASA 36-40	9
		2	CASA 1-5	9
		3	CASA 6-10	9
		4	CASA 11-15	9
22	SOLEIRA RODAPE E PEITORIL	5	CASA 16-20	9
		6	CASA 21-25	9
		7	CASA 26-30	9
		8	CASA 31-35	9
		9	CASA 36-40	9
		2	CASA 1-5	10
		3	CASA 6-10	10
		4	CASA 11-15	10
23	ELETRICA - QUADROS DISTRIBUIÇÃO	5	CASA 16-20	10
		6	CASA 21-25	10
		7	CASA 26-30	10
		8	CASA 31-35	10
		9	CASA 36-40	10
		2	CASA 1-5	10
		3	CASA 6-10	10
		4	CASA 11-15	10
24	ELETRICA - ILUMINAÇÃO,	5	CASA 16-20	10

24	TOMADA E DISJUNTORES	6	CASA 21-25	10
		7	CASA 26-30	10
		8	CASA 31-35	10
		9	CASA 36-40	10
		2	CASA 1-5	10
		3	CASA 6-10	10
		4	CASA 11-15	10
		5	CASA 16-20	10
		6	CASA 21-25	10
		7	CASA 26-30	10
25	ELETRICA - FIOS E CABOS	8	CASA 31-35	10
		9	CASA 36-40	10
		2	CASA 1-5	2
		3	CASA 6-10	2
		4	CASA 11-15	4
		5	CASA 16-20	4
		6	CASA 21-25	5
		7	CASA 26-30	5
		8	CASA 31-35	6
		9	CASA 36-40	6
26	HIDRAULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	2	CASA 1-5	11
		3	CASA 6-10	11
		4	CASA 11-15	11
		5	CASA 16-20	11
		6	CASA 21-25	11
		7	CASA 26-30	11
		8	CASA 31-35	11
		9	CASA 36-40	11
		2	CASA 1-5	2
		3	CASA 6-10	2
27	HIDRÁULICA - REGISTROS	4	CASA 11-15	2
		5	CASA 16-20	2
		6	CASA 21-25	4
		7	CASA 26-30	4
		8	CASA 31-35	6
		9	CASA 36-40	6
		2	CASA 1-5	11
		3	CASA 6-10	4
		4	CASA 11-15	4
		5	CASA 16-20	6
28	HIDRÁULICA - ENTRADA ALIMENTAÇÃO	6	CASA 21-25	6
		7	CASA 26-30	6
		8	CASA 31-35	6
		9	CASA 36-40	6
		2	CASA 1-5	11
		3	CASA 6-10	4

29	HIDRÁULICA - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	3	CASA 6-10	11
		4	CASA 11-15	11
		5	CASA 16-20	11
		6	CASA 21-25	11
		7	CASA 26-30	11
		8	CASA 31-35	11
		9	CASA 36-40	11
		2	CASA 1-5	2
		3	CASA 6-10	2
30	SANITÁRIA - TUBULAÇÃO E CONEXÕES	4	CASA 11-15	4
		5	CASA 16-20	4
		6	CASA 21-25	5
		7	CASA 26-30	5
		8	CASA 31-35	6
		9	CASA 36-40	6
		2	CASA 1-5	11
		3	CASA 6-10	11
		4	CASA 11-15	11
31	SANITÁRIA - ACESSÓRIOS/CAIXAS	5	CASA 16-20	11
		6	CASA 21-25	11
		7	CASA 26-30	11
		8	CASA 31-35	11
		9	CASA 36-40	11
		2	CASA 1-5	11
		3	CASA 6-10	11
		4	CASA 11-15	11
		5	CASA 16-20	11
32	SANITÁRIA - APARELHOS, METAIS E BANCADAS	6	CASA 21-25	11
		7	CASA 26-30	11
		8	CASA 31-35	11
		9	CASA 36-40	11
		2	CASA 1-5	11
		3	CASA 6-10	11
		4	CASA 11-15	11
		5	CASA 16-20	11
		6	CASA 21-25	11
33	LIMPEZA	7	CASA 26-30	11

		8	CASA 31-35	11
		9	CASA 36-40	11
34	INFRA - PAVIMENTAÇÃO	10	CASA 41-45	12
35	INFRA - PASSEIO E ACESSIBILIDADE	11	CASA 46-50	12
36	INFRA - SINALIZAÇÃO	12	INFRA	12